

Ausbau Friedhofsvorplatz in Reppis

Zur Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes wurden durch das Landratsamt mit Bescheid vom 29.09.2010 Fördermittel in Höhe von 52.298,35 € bewilligt. Im Zuge der Baumaßnahme erfolgte die Befestigung des Platzes mit Granitkleinpflaster, die Schaffung von 6 PKW-Stellplätzen entlang des Lindenweges sowie die Ausstattung des Platzes mit verschiedenen Ausstattungselementen. Die Ausschreibung der notwendigen Bauleistungen erfolgte als öffentliche Ausschreibung im sächsischen Ausschreibungsblatt vom 22.10.2010. Durch den Technischen Ausschuss wurden die Bauleistungen in der Sitzung am 01.12.2010 an die Firma STRABAG AG aus 01662 Meißen mit einer Auftragssumme von 54.422,79 € vergeben. Der Baubeginn erfolgte am 07.03.2011. Mit Auskoffern des Baubereiches wurden Auffüllungen im Baufeld vorgefunden, welche eine Kontaminierung vermuten ließen. Weiterhin konnte dadurch keine ausreichende Tragfähigkeit des Planums festgestellt werden. Aufgrund der notwendigen Entsorgung des vorgefundenen Bauschutts entstanden zusätzliche Kosten von 25.694,75 € gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung. Anfang April konnte dann mit der eigentlichen Befestigung des Platzes begonnen werden. Die Abnahme des fertig gestellten Friedhofsvorplatzes konnte dann etwas später wie ursprünglich geplant am 21.04.2011 erfolgen.

Die ursprünglich bewilligte Zuwendung aus dem Förderprogramm ILE/2007 wurde aufgrund der notwendigen Mehrkosten zur Umsetzung des Bauvorhabens auf insgesamt 71.515,41 € erhöht.

EPLR Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2007 – 2013



Durchführungszeitraum:

März 2011 – April 2011

Gesamtinvestitionssumme:

95.621,72 €

Fördermittel:

71.515,41 € (RL ILE/2007) ~ 74,8 %

Beteiligte Planungsbüros:

GPV GmbH Planung von Verkehrsanlagen,
01612 Nünchritz